

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Ragione Sociale AGGIUDICATARIO	INIZIO LAVORI	CUP	CIG	FONTE DI FINANZIAMENTO	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE	STATO DELL'OPERA	SUBAPPALTO/SUBAFFID	DESCRIZIONE SUBAPPALTO/SUBAFFID	TERMINATO (X) - IN CORSO
Delibera 709 del 09.11.2021 - Delibera perizia di variante n.543 del 25.07.2023	RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA - SEA COSTRUZIONI - AMBASSADOR ASCENSORI SRL - SOL SPA	02.05.2022	H62H1900040003	8653595480	Ex art. 20 L. 67/88 - III fase - I stralcio - Scheda 41	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, E DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO «SCHEDA N. 41 - PO PAUSILIPON - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE» FINANZIATO EX ART. 20 L. 67/88 - III FASE - I STRALCIO", IMPORTO A BASE DI GARA € 1.832.577,51, OLTRE IVA, DI CUI € 32.399,73 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO AGGIUDICATO € 1.357.870,61, OLTRE IVA, DI CUI € 32.399,73 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CODICE INTERVENTO 150.150902.H.068 - CODICE FINANZIAMENTO 150.150902.H.068.01 - CUP H62H1900040003 - ESECUTIVITA' IMMEDIATA + PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI IN DIMINUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL DLGS N.50/2016, PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 DELLA LEGGE N.67/88 - III FASE - I STRALCIO - "SCHEDA N. 41 - PO PAUSILIPON - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE". RTI "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA - SEA COSTRUZIONI - AMBASSADOR ASCENSORI SRL - SOL SPA" CON RELATIVO IMPORTO POST PERIZIA DI VARIANTE DI € 1.181.637,65, COMPRESIVI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE IVA. CUP:H62H1900040003 - CODICE INTERVENTO: 150.150902.H.068 - CODICE FINANZIAMENTO: 150.150902.H.068.01 - ESECUTIVITA' IMMEDIATA.	€ 1.181.637,65	APERTO	SUBAFFIDO	A.VI Impianti Sr.l. - Fornitura in opera canalizzazioni di aria - Manutenzioni di tipo impiantistico da eseguirsi presso l'ospedale Pausilipon riguardanti l'esecuzione di opere tese a rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti degli impianti aeraulici - Dal 22/09/2022 e secondo cronoprogramma lavori - € 7.078,00	X
Delibera 254 del 13.04.2023	IMPRE.FI.TI. di Antonio Tirozzi & C. S.a.s.	03.01.2023	-	9752695284	Risorse Proprie	AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016, DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO PER LESIONE AL MURO DI CONTENIMENTO DEL P.O. SANTORONO A CONFINE CON IL CONDOMINIO DI VIA SAGRERA, 23" - DITTA IM.PRE.FI.TI. S.R.L. - IMPORTO €270.086,45 COMPRESO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD €11.150,69, OLTRE IVA (22%) - CIG: 9752695284 E CORRELATI AFFIDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI CONNESSI SERVIZI DI: - MONITORAGGIO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ALL' ING. STEFANO SENES - IMPORTO € 56.390,72, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA (22%) - CIG 9752508831 - COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPERA ALL' ING. GIUSEPPE RUSSO - IMPORTO € 5.491,21 OLTRE CNPAIA (4%) ED IVA (22%) - SMART CIG Z553AA04D8.	€ 270.086,45	CHIUSO	SUBAPPALTO	LA FONTANA ITALPOZZI - Trivellazioni di n° 15 pali di diametro 500, metri lineari 15 cd da eseguirsi in terreni asciutti ed autosostenenti compreso la posa in opera di armatura 225 mt. X € 16,00 = €3.600,00; Perforazione di n° 32 pali di diametro 300, metri lineari 15 cd da eseguirsi in terreni asciutti ed autosostenenti 480 mt x € 24,00 = € 11.520,00; Posa in opera di armatura in pali di diametro 300 (forniti dalla committente) 480 mt x € 4,00 = € 1.920,00; Approntamento delle attrezzature di perforazione e trasporto e r/trasporto delle stesse. € 1.000,00 - Totale subappalto € 24.000,00 - Dal 17/02/2023 al 27/03/2023	X
Delibera comm.straord. 251 del 20.10.2020	RTI IMPRE.FI.TI. S.r.l. - SIRAM S.p.a. - I.G.M. S.r.l.	03.12.2020	H65G2000010002	8237831930	Risorse Proprie	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/16, DA AGGIUDICARSI, AI SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/16, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO EX ART 54 D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER DUE ANNI, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO DELL' "A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON. IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PARI AD € 3.800.000,00 OLTRE IVA DI CUI € 76.000,00 OLTRE IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI. CUP:H65G2000010002. CIG:8237831930. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVITA' IMMEDIATA.	€ 7.600.000,00	APERTO	SUBAFFID	INGE SRL - Trivellazioni 20 micropali e fornitura in opera tubi acciaio - Dal 19/02/2021 al 28/02/2021 - € 7.500,00	X
								SUBAFFID	TECNOTAGLI SERVICE SRL - Taglio parete calcestruzzo - Dal 04/03/2021 e fine 24/03/2021 - € 14.000,00	X	
								SUBAPPALTO	FESTOSO CARMINE IMPIANTI TECNOLOGICI - Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica - Dal 01/04/2021 al 01/04/2022 - € 75.000,00	X	
								SUBAPPALTO	C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE -Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica solo impianti elettrici speciali - Dal 01/04/2021 al 01/04/2022 - € 35.000,00	X	
								SUBAPPALTO	SISTEMI INTEGRATI SRL - Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica solo impianti elettrici e speciali - Dal 01/04/2021 al 01/04/2022 - € 75.000,00	X	
								SUBAPPALTO	LA FONTANA ITALPOZZI -Trivellazioni pali, perforazione e getto - Dal 24/11/2021 al 14/12/2021 - € 24.000,00	X	
								SUBAFFID	ICL SRL - Fornitura in opera canali di lamiera P.O.PAUSILIPON - Dal 01/02/2022 al 28/02/2022 - € 4.000,00	X	
								SUBAPPALTO	PHAMM ENGINEERING - Progettazione e posa in opera di una Cleanroom - Dal 21/03/2022 al 31/12/2022 - € 80.090,50	X	
								SUBAPPALTO	C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE - Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica solo impianti elettrici speciali - Da 11/04/2022 al 31/12/2022 - € 110.000,00	X	
								SUBAPPALTO	FESTOSO CARMINE IMPIANTI TECNOLOGICI - Manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica - Da 01/04/2022 al 31/12/2022 - € 120.000,00	X	
								SUBAPPALTO	SISTEMI INTEGRATI SRL - Manutenzione straordinaria impiantistica solo impianti elettrici e speciali - Da 01/05/2022 al 31/12/2022 - € 110.000,00	X	
								SUBAFFID	AUTOTRASPORTI MARZANO - Tiro in alto e posizionamento frigorifero P.O.PAUSILIPON - 20/07/2022 - € 1.500,00	X	
								SUBAFFID	TERMEDIL - Rimozione cavi elettrici c/o P.O.Pausilipon - Dal 21/12/2022 al 15/01/2023 - € 15.000,00	X	
								SUBAFFID	FESTOSO IMPIANTI - Fornitura e posa in opera tubazioni - Dal 10/02/2023 al 31/03/2023 - € 18.000,00	X	
								SUBAPPALTO	FESTOSO IMPIANTI - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti - Dal 01/04/2023 AL 30/09/2023 - € 150.000,00	X	
								SUBAFFID	A&G MULTISERVICE - Smontaggio impianti Santobono - Pad.Torre - € 6.800,00 - Dal 11/05/2023 al 30/06/2023	X	
								SUBAFFID	L'ARZANESE - Ritiro e trasporto materiali risulta in discarica e interventi disostruzione tubazioni - Dal 20/05/2023 al 31/08/2023 - € 19.000,00	X	
								SUBAPPALTO	A&G MULTISERVICE - Realizzazione impianto climatizzazione e elettrico Padiglione Torre - Pò.o.Santobono - Dal 28/07/2023 al 27/07/2024 - € 296.000,00	IN CORSO	
								SUBAPPALTO	ICL SRL - Fornitura in opera impianti vari presso Centro Ustioni P.O.SANTOBONO - Dal 13/07/2022 al 31/12/2023 - € 45.000,00	X	
								SUBAPPALTO	SISTEMI INTEGRATI SRL - Manutenzione straordinaria impiantistica solo impianti elettrici e speciali - Dal 13/07/2023 al 30/06/2024 - € 110.000,00	IN CORSO	
								SUBAFFID	FESTOSO CARMINE - Fornitura in opera di tubazione per acqua - DAL 02/10/2023 AL 31/01/2024 - € 18.000,00	X	
								SUBAPPALTO	ICL SRL - Fornitura in opera impianti aeraulici per locale NORA e nuova risonanza magnetica P.O.SANTOBONO - Dal 15/01/2024 al 31/12/2024 - € 19.500,00	IN CORSO	
								SUBAFFID	A.VI. IMPIANTI - Manutenzione straordinaria e/o guasto canalizzazioni aerauliche e rivestimenti isolanti di tubazioni - Dal 08/04/2024 al 31/12/2024 - € 60.000,00	IN CORSO	
								SUBAPPALTO	SISTEMI INTEGRATI SRL - Fornitura in opera dei componenti per ampliamento cabina elettrica - Dal 16/04/2024 al 31/12/2024 - € 135.000,00	IN CORSO	
								SUBAFFID	TRANS GRU SRL - Noleggio automezzi elevatori per lavorazioni straordinarie presso AORN - Dal 08/05/2024 al 03/12/2024 - € 20.000,00	IN CORSO	
								SUBAFFID	I.M.A.R.G. ASCENSORI - Conduzione e manutenzione Impianti elevatori - Dal 28/01/2023 al 28/02/2023 - € 9.500,00	X	
								SUBAFFID	A&G Multiservice - Pulizia e sanificazione prevenzione legionella - Dal 28/01/2023 al 28/02/2023 - € 9.991,95	X	
								SUBAFFID	ECOTECMED - Manutenzione 4 sistemi OXIGEN - Dal 01/02/2023 AL 28/02/2023 - € 2.690,84	X	
								SUBAFFID	EUROMETAL - Fornitura 6 porte REI e materiale serramentistico - Dal 08/02/2023 al 30/04/2023 - € 19.000,00	X	
								SUBAPPALTO	FIREBELL - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante il controllo, revisione, collaudo degli impianti antincendio (estintori, idranti, bombole di spegnimento) degli edifici afferenti l'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON - Dal 01/03/2023 al 27/07/2023 - € 10.656,50	X	
								SUBAFFID	HITECH - Manutenzione semestrale con relativa sostituzione di componenti vetusti di: impianti rivelatori incendio, impianti rivelatori fumo e centrali di allarme presenti presso le strutture afferenti l'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON - DAL 08/02/2023 AL 27/07/2023 - € 2.600,00;	X	
								SUBAFFID	G.M.I.T. - Fornitura in opera pompa di calore e raccorderia - Dal 20/02/2023 al 01/04/2023 - € 10.000,00	X	
								SUBAFFID	SAGRES SRL - Servizio di Customer service h24 - Dal 16/02/2023 al 27/07/2023 - € 3.645,48	X	
								SUBAPPALTO	IMARG Ascensori - Conduzione e manutenzione Impianti elevatori - Dal 01/03/2023 al 27/07/2023 - € 42.520,00	X	
								SUBAPPALTO	A&G MULTISERVICE - Pulizia e sanificazione condotte idrauliche - Dal 01/03/2023 al 27/07/2023 - € 49.959,75	X	
								SUBAPPALTO	ECOTECMED - Manutenzione 4 sistemi OXIGEN - Dal 01/03/2023 AL 27/07/2023 - € 13.454,20	X	
								SUBAPPALTO	CEN - Manutenzione Impianti - Dal 20/03/2023 AL 27/07/2023 - € 2.900,00	X	

Delibera 45 del 26.01.2023	RTI Siram S.p.a./Graded s.p.a.	28.01.2023	-	9618556880	Risorse Proprie	PROROGA TECNICA DAL 28/01/2023 AL 27/07/2023 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE - MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - C/O I PP.OO. E SEDE AMM.VA	€ 1.289.059,60	APERTO	SUBAFFIDO	SIEL - Manutenzione su gruppi di continuità EATON - Dal 20/03/2023 AL 27/07/2023 - € 800,00	X
									SUBAPPALTO	EUROMETAL DI BENTOZZI - Sostituzione n.38 porte Ematologia P.O.Pauslipon - Dal 01/07/2023 AL 26/07/2023 - € 38.646,19	X
									SUBAPPALTO	FIREBELL - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante il controllo, revisione, collaudo degli impianti antincendio (estintori, idranti, bombole di spegnimento) degli edifici afferenti l'AORN SANTOBONO-PAUSIUPON - Dal 28/07/2023 al 31/12/2023 - € 17.334,33	X
									SUBAFFIDO	SAGRES SRL - Servizio di Customer service h24 - Dal 28/07/2023 al 31/12/2023 - € 3.037,90	X
									SUBAFFIDO	ECOTECMED - Manutenzione 4 sistemi OXIGEN - DAL 20/10/2023 AL 27/01/2024 - € 13.454,20	X
									SUBAPPALTO	CEN - Manutenzione gruppi elettrogeni - Dal 08/11/2023 AL 27/01/2024 - € 13.000,00	X
									SUBAFFIDO	VIEMANN ENGINEERING SRL - Manutenzione preventiva cogeneratore VITOBLOC - Dal 30/11/2023 al 27/01/2024 - € 4.660,00	X
									SUBAFFIDO	DITTA BARCHETTI MARIO - Servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti risultanti dalle lavorazioni - Dal 11/12/2023 al 27/01/2024 - € 20.000,00	X
									SUBAPPALTO	IMARG Ascensori - Manutenzione ordinaria e straordinaria Impianti elevatori compresi elementi impiantistici, componenti e conduzione personale tecnico specializzato c/o PP.OO. e Sede amm.va, comprensivo reperibilità h24/365 - Dal 28/07/2023 al 27/01/2024 - € 167.299,23	X
									SUBAPPALTO	EUROMETAL DI BENTOZZI - Attività manutentiva extra canone di natura serramentistica - Dal 11/12/2023 AL 27/01/2024 - € 70.000,00	X
									SUBAPPALTO	A&G MULTISERVICE - Pulizia e sanificazione condotte idrauliche - Dal 28/07/2023 al 27/01/2024 - € 44.056,44	X
									SUBAPPALTO	A&G MULTISERVICE - Interventi manutenzione ordinaria, straordinaria e guasti impianti idraulici e di climatizzazione - Dal 08/01/2024 al 27/01/2024 - € 20.000,00	X
									SUBAFFIDO	VIEMANN ENGINEERING SRL - Manutenzione preventiva cogeneratore VITOBLOC - Dal 30/01/2024 al 27/07/2024 - € 6.990,00	IN CORSO
									SUBAFFIDO	SAGRES SRL - Servizio di Customer service h24 - Dal 01/01/2024 al 27/07/2024 - € 4.900,00	IN CORSO
									SUBAFFIDO	CEN - Manutenzione gruppi elettrogeni - Dal 28/01/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO
									SUBAFFIDO	ECOLOGIA ESPOSITO - Servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti - Dal 28/01/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO
									SUBAFFIDO	FIREBELL - Servizio di manutenzione ordinaria, verifica e collaudo dei presidi fissi e mobili e strutture ospedaliere afferenti l'AORN SANTOBONO-PAUSIUPON - Dal 28/01/2024 al 27/07/2024 - € 23.479,10	IN CORSO
									SUBAFFIDO	IMARG Ascensori - Manutenzione straordinaria e guasti impianti elevatori - Dal 28/01/2024 al 27/07/2024 - € 50.000,00	IN CORSO
									SUBAFFIDO	A&G MULTISERVICE - Pulizia e sanificazione condotte idrauliche - Dal 28/01/2024 al 27/07/2024 - € 44.056,44	IN CORSO
									SUBAFFIDO	IMARG Ascensori - Manutenzione ordinaria e straordinaria Impianti elevatori compresi elementi impiantistici, componenti e conduzione personale tecnico specializzato c/o PP.OO. e Sede amm.va, comprensivo reperibilità h24/365 - Dal 28/01/2024 al 27/07/2024 - € 51.024,00	IN CORSO
SUBAFFIDO	A.VI. IMPIANTI - Manutenzione straordinaria e/o guasto canalizzazioni aeree e rivestimenti isolanti di tubazioni - Dal 09/02/2024 al 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	TERMICA SERVICE DI VOLPICELLI GENNARO - Manutenzione ordinaria, straordinaria e/o guasto gruppi frigo, caldaie e bruciatori - Dal 01/02/2024 al 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	FESTOSO CARMINE - Attività manutentiva ordinaria e straordinaria e/o guasti impianti idraulici e climatizzazione - Dal 20/02/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	ECOTECMED - Manutenzione 4 sistemi OXIGEN - DAL 28/01/2024 AL 27/07/2024 - € 18.504,96	IN CORSO									
SUBAFFIDO	SIEL - Manutenzione ordinaria, straordinaria e guasto su gruppi di continuità e assistenza extra canone - Dal 28/01/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	A&G MULTISERVICE - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o guasto degli impianti idraulici, di climatizzazione estiva ed invernale e su strutture edili, assistenza extra canone su richiesta a seguito di relativo ordine di intervento (ODI) - Dal 05/02/2024 al 27/07/2024 - € 40.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	EUROMETAL DI BENTOZZI - Attività manutentiva extra canone di natura serramentistica - Dal 28/01/2024 AL 27/07/2024 - € 70.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	KRYO SERVICE DI SCALA SRL - Manutenzione straordinaria e/o guasto gruppi frigo - DAL 01/03/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	SISTEMI INTEGRATI SRL - Manutenzione straordinaria impiantistica solo impianti elettrici e speciali - DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024 - € 80.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL - Attività di verifica periodica degli impianti elettrici e messa a terra e delle loro protezioni - DAL 18/03/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
SUBAFFIDO	ELETTROMECCANICA ELGI - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o guasto dei Gruppi di Statici di Continuità (UPS) per n°9 installati a servizio Ospedale Santobono e n°3 installati a servizio Ospedale Pauslipon, ed assistenza extra canone su richiesta a seguito di relativo ordine di intervento (ODI) - DAL 22/03/2024 AL 27/07/2024 - € 20.000,00	IN CORSO									
Delibera 164 del 13.03.2023 e Delibera 853 del 29.11.2023 (Variante progettuale)	RTI MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT - KARLO STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL - ENERGO SRL	01.04.2023	H61821004710006	961953101C	Risorse Proprie - EX POR FESR 2014-2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO "FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 SALE OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NECESSARIE" LA CUI COMPONENTE A) PER € 3.571.219,92 oltre Iva, oneri della sicurezza e oneri di legge FINANZIATA CON FONDI POR CAMPANIA FESR 2014/2020-ASSE 1-OBIETTIVO SPECIFICO 1.6-AZIONE 1.6.1 E COMPONENTE B) PER € 571.968,60 oltre Iva e oneri - IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE € 4.143.188,53 OLTRE IVA, ONERI PER LA SICUREZZA E ONERI DI LEGGE - RTI MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT (MED) - KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. - ENERGO S.R.L. CUP H61821004710006 - CIG 961953101C-E-I	€ 4.770.650,73	APERTO	SUBAPPALTO	IMPREFITI - Lavori di predisposizione dei sottoservizi - strutture per realizzazione basamento - Dal 01/12/2023 al 31/05/2024 - € 367.662,93	X
									SUBAPPALTO	EMME COSTRUZIONI - Lavori di realizzazione struttura e involucro nuove sale operatorie - Dal 22/12/2023 al 16/04/2024 - € 50.000,00	X
									SUBAPPALTO	FG IMPIANTI SRL - Realizzazione impianto idrico sanitario, idrico antincendio e dei fluidi termovettori - Dal 13/03/2024 al 10/07/2024 - € 199.416,44	IN CORSO
									SUBAPPALTO	SISTEMI INTEGRATI - Lavori di realizzazione impianto elettrico normale e speciale - Dal 17/04/2024 al 10/07/2024 - € 276.424,63	IN CORSO
									SUBAPPALTO	TERMOVENTIL SRL - Realizzazione impianto aeraulico - Dal 17/04/2024 al 03/06/2024 - € 185.164,35	X
									SUBAPPALTO	IGM SRL - Fornitura in opera a corpo impianti gas medicali - Dal 18/04/2024 al 22/07/2024 - € 90.393,00	IN CORSO
									SUBAPPALTO	G.M. SRL - Realizzazione pareti e controsoffitti in cartongesso e compartimentazioni REI-Dal 22/04/2024 al 10/06/2024 - € 77.284,68	IN CORSO
									SUBAFFIDO	CASALUCI HEATCARE - Posa pareti divisorie, controsoffitti, illuminazione, accessori di sala e porte interne - Dal 10/06/2024 al 10/08/2024 - € 30.000,00	IN CORSO
Delibera 489 del 03.07.2023	CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO SCARL	17.07.2023	H65F22000450001	971248000D	NextGenerationEU - PNC - Linea Di Intervento M6.C2.1.2	Aggiudicazione della gara aperta, indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, co.1, e 60 del D.lgs. 50/2016, per l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della esecuzione dei lavori per "Adeguamento sismico del Padiglione Santobono del P.O. Santobono" - CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL - Importo complessivo di aggiudicazione di € 4.569.862,13, di cui € 132.224,04 per oneri della sicurezza e € 50.000,00 per eventuali prestazioni accessorie professionali-specialistiche e lavorazioni in economia, oltre IVA e oneri di legge - Finanziato in quota parte con Finanziamento Residuale dell'Unione Europea NextGenerationEU - PNC Linea Di Intervento M6.C2.1.2 - CUP: H65F22000450001 - CIG: 971248000D - E.I.	€ 6.346.243,57	APERTO	SUBAFFIDO	DELPI_FESTOSO CARMINE - Fornitura in opera di tubazione per acqua calda/fredda industriale - DAL 12/02/2024 AL 16/02/2024 - € 7.000,00	X
									SUBAFFIDO	DELPI_FARIM COSTRUZIONI GENERALI - Lavori modifica scala esterna SANTOBONO - DAL 12/02/2024 AL 14/02/2024 - € 4.500,00	X
									SUBAPPALTO	EDIL SANTOBONO_RAUCCIO FRANCESCO - TRIVELLAZIONE E GETTO PALI Diam 600 mm - POSA GABBIE ARMATURA - Periodo: secondo cronoprogramma lavori stabilito tra le parti - € 35.000,00	IN CORSO
									SUBAPPALTO	EDIL SANTOBONO_CARDINALE SRL - Realizzazione in opera di torri dissipative in carpenteria metallica - Periodo: secondo cronoprogramma lavori stabilito tra le parti - € 950.000,00	IN CORSO

